

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		27 886 368	21 937 244	5 949 117	79 %
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 022 977	1 016 128	6 849	99 %
1.	<i>ul. Śniadeckich (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)</i>	Przebudowa ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Łącznej w kierunku ul. Wyzwolenia o długości 365 m i szerokości 6 m, nawierzchnia z SMA na podbudowie z kruszyw łamanych (gr. 20 cm) i podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznych (gr. 7 cm) - 2.818 m ² , ściek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm - 768 m ² ; zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych (15 cm) i na podbudowie betonowej (22 cm) - 228 m ² ; wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm 270 m ² ; kolektor deszczowy dla odwodnienia pasa drogowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi - kanał PCV 585,5 m, studnie betonowe 14 kpl., wpusty deszczowe - 15 kpl. Po prawej stronie chodnik na całej długości, po lewej stronie chodnik wraz z wjazdami na posesje, odsunięty od ogrodzeń 0,5 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 1.115,25 m ² . Zadanie zakończone 31.10.2007 r.	1 022 977	1 016 128	6 849	99 %
60016	Drogi publiczne gminne		26 863 391	20 921 116	5 942 268	78 %
1.	<i>Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Pły (odcinek od al. Niepodległości do al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>)</i>	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zakłada termin zakończenia na dzień 19.05.2008 r. Roboty prowadzone na całym realizowanym odcinku (2,63 km) drogi. Nadal oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków ZPORR 2004-2006	15 482 647	14 246 718	1 235 927	92 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
2.	<i>Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-kosztorysowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerokopasmowa>)</i>	Realizacja tego zadania nastąpi po zakończeniu zadania: „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Pln.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego” Ten odcinek planowany do aplikowania o dofinansowanie ze środków UE WRPO 2007-2013. W trakcie przygotowania wniosek aplikacyjny.	1 938 422	0	1 938 422	0 %
3.	<i>ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)</i>	<p>Ul. Kazimierza Wielkiego: długość 200 m, szerokość 7 m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego 1.581,60 m², obustronny chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 1.706,85 m² o szerokości 1,5-3 m, pas zieleni szerokości 4,5 m o powierzchni 1.064 m², drzewa i krzewy liściaste - 68 szt; zatoka autobusowa z kostki betonowej, zatoki postojowe z kostki betonowej o szerokości 2,5 m (8 równoległych stanowisk), odwodnienie - kanał PCV - 84,5 m, studnie kd 7 szt, wpusty 6 szt; kanał PCV ks - 38,5 m, studnie betonowe ks 2 szt.; i oświetlenie uliczne kabel YAKY 400 m; słupy stalowe podwójne - 9 szt. oprawy sodowe SGS 101/150 - 18 szt.</p> <p>Ul. Zakątek: długość 63 m, szerokość 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 427,99 m², jednostronny chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 116,64 m², szerokości 2 m, odwodnienie - kanał PCV - 64,5 m, studnie kd 2 szt, wpusty 2 szt; kanał PCV ks - 65 m, studnie betonowe ks 2 szt.;</p> <p>Ul. Poprzeczna: długość 102 m, szerokość 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 603,87 m², odwodnienie - kanał PCV - 64 m, studnie kd 1 szt, wpusty 2 szt;</p> <p>Ul. św. ks. Rafała Kalinowskiego : długość 45 m, szerokość 6 m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszyw łamanych 271,56 m², odwodnienie - kanał PCV - 58 m, studnie kd 3 szt, wpusty 1 szt; kanał PCV ks - 52,5 m, studnie betonowe ks 1 szt; wodociąg 50,5 m, hydrant nadziemny p.poż 1 kpl. Zadanie zakończone 21.08.2007 r.</p>	582 000	581 922	77	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
4.	<i>Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego – ul. Wyspiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>)</i>	Przebudowa: Odcinek o długości 660 m i szerokości 10 m nawierzchnie bitumiczne 7.978,7 m ² , chodnik i ścieżka rowerowa (dł. 565m) o szerokości 1,5 i 2 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 3.446,1 m ² ; pas zieleni szerokości 2,5 m; zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki kamiennej 260 m ² , nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm 1.075 m ² ; skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Wyspiańskiego - rondo dwupasmowe z wyspą zieloną. Zadanie zakończono 27.09.2007 r.	1 568 034	1 568 034	0	100 %
5.	<i>ul. Lelewela – sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń)</i>	Sięgacz 115-129 o długości 70,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 401,53 m ² ; krawężniki betonowe 178 m; kanał z rur PVC - 6 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 14.07.2006 r Sięgacz 99-113 o długości 156,34 m i szerokości 5,0 m; o długości 16 m i szerokości 6,0 m; o długości 30 i szerokości 3,5 m oraz 5 miejsc parkingowych o szerokości 5,00 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 1176 m ² ; krawężniki betonowe 453,5 m; kanał z rur PVC - 33,50 m; studzienki ściekowe uliczne - 5 kompletów; studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - 1 szt. Zadanie zakończono 25.09.2006 r Sięgacz 83-97 o długości 92,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 505,5 m ² ; krawężniki betonowe 215 m; kanał z rur PVC - 19,1 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 30.11.2006 r Sięgacz 63-81 o długości 101,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 ch - 545,35 m ² ; krawężniki betonowe 285,5 m; kanał z rur PVC - 10 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 1.06.2007 r.	67 317	67 317	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
6.	<i>ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)</i>	Przebudowa ulicy o długości 561 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 3098 m ² ; krawężniki 1170 m; budowa chodnika z kostki betonowej jednostronnego o długości 190,5 i szerokości 2,0 m, powierzchni 1310 m ² ; wbudowanie wpustów deszczowych 11 szt. z przykanalikami, progi zwalniające - 3 szt. i oznakowanie. Zakończono 29.06.2007 r.	249 982	249 981	0	100 %
7.	<i>ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)</i>	Jezdnia długości 299 m i szerokości 6,00 m wraz z wjazdami i dwoma progami zwalniającymi. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm - 1.800 m ² ; nawierzchnia wjazdów - 382 m ² , studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm - 5 szt.; kanał z rur PCV o średnicy 160 mm - 24 m. Zadanie rzeczowo zakończone 14.12.2007 r. Rozliczenie finansowe w styczniu 2008 r.	370 000	234 383	135 616 (70 340)	63 %
8.	<i>Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)</i>	Przebudowano w zakresie niezbędnym sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i energetyczne, ułożono kanalizację deszczową, usunięto podziemne kolizje, przebudowano skrzyżowanie ul. Z.Starego z ul. 14 Lutego, wybudowano rondo w rejonie ul. Kwiatowej. Wybudowano kanalizację teletechniczną wzdłuż przebudowywanego odcinka, dwie zatoki autobusowe, ustawiono krawężniki, wykonano podbudowy pod nawierzchnie jezdni, wykonano w dużej części nawierzchnie jezdni, zamontowano dwie wiaty przystankowe i urządzenia do sygnalizacji świetlnej.	3 000 000	3 000 000	0	100 %
9.	<i>Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)</i>	Progi zwalniające listwowe U-16d (prefabrykowane) przykręcane do nawierzchni jezdni: ul. Fredry - 3 szt; ul. Żelazna - 1 szt; ul. Chorwacka 1 szt; ul. Miedziana 1 szt; ul. Ludwisarska 1 szt; ul. Lutycka 3 szt. Zadanie zakończone 7.12.2007 r.	65 000	57 936	7 064	89 %
10.	<i>Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej (chodnik jednostronny)</i>	Wykonano dokumentację budowlano-drogową, w trakcie uzyskiwania pozwolenie na budowę. GDDKiA w Poznaniu zadeklarowała udział w inwestycji poprzez przekazanie części materiałów na budowę planowanego chodnika	430 000	0	430 000	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
11.	<i>ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane	150 000	24 150	125 850	16 %
12.	<i>ul. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia w czerwcu 2008 r.	595 006	46 970	548 036 (20 130)	8 %
13.	<i>ul. Kalinowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszno-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 213,5 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 1083,0 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 125,0 m ² , krawężniki betonowe - 478 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 27 m; wpusty deszczowe - 6 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 890,0 m ² . Zadanie zakończone 14.06.2007 r..	165 007	165 007	0	100 %
14.	<i>ul. Malinowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszno-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 89,20 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 446 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 36,94 m ² , krawężniki betonowe - 178,25 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 12 m; wpusty deszczowe - 4 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 420 m ² . Zadanie zakończone 14.06.2007 r.	68 320	68 320	0	100 %
15.	<i>ul. Młynarska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia robót w maju 2008 r.	509 212	34 500	474 712	7 %
16.	<i>ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)</i>	Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa ma aneksowany termin wykonania ze względu na wydłużony okres uzgadniania szczegółów koncepcji skrzyżowań, ustalenie nowych granic pasa drogowego i przedłużającymi się terminami uzyskania warunków od zarządców urządzeń podziemnych. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.	150 000	0	150 000	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
17.	<i>ul. Bluszczowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszno-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 124,1 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 636 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 95,70 m ² , krawężniki betonowe – 255 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 20 m; wpusty deszczowe - 4 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 252,50 m ² . Zadanie zakończone 14.06.2007 r..	105 306	105 306	0	100 %
18.	<i>ul. Stalowa (krawężniki, kanalizacja deszczowa)</i>	Przebudowa ulicy na długości 110m (od ul. Grodzkiej do ul. Pięknej) poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wbudowanie krawężników, utwardzenie wjazdów Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszyw łamanych - 688,80 m ² , wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 100 m ² . Zadanie zakończono 20.07.2007r.	130 952	130 951	0	100 %
19.	<i>ul. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)</i>	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisana umowa z Wykonawcą zakłada termin zakończenia na dzień 16 czerwca 2008 r. Zadanie ujęte w WPI Miasta Piły.	316 670	60 000	256 670	19 %
20.	<i>Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ul. O. M. Kolbe – ul. Dzieci Polskich – ul. ks. J. Popiełuszki (sygnalizacja świetlna)</i>	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic OM Kolbe - Dzieci Polskich - ks. Jerzego Popiełuszki: sygnalizatory 1 kpl - 8 szt.; sterowniki szt. 1; szafka energetyczna -szt. 1; studzienki SK 1 szt. 12; studzienki SKR 1 szt. 9. Zadanie zakończono 11.09.2007 r.	183 271	183 271	0	100 %
21.	<i>ul. Dembowskiego od ul. Półwiejskiej do budynków mieszkalnych (chodnik)</i>	Chodnik jednostronny o dł. 90 m i szerokości 2 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 164,70 m ² , trawniki dywanowe - 68 m ² , krawężniki betonowe 83 m. Zadanie zakończono 12.09.2007 r.	32 826	32 825	0	100 %
22.	<i>Zakup serwera i 4 komputerów sieciowych (zakup serwera komputerowego z systemem sieciowym oraz przyłączenie do niego: 4 komputerów sieciowych z oprogramowaniem, 1 drukarki kolorowej formatu A3, 1 drukarki laserowej formatu A4).</i>	Zakupiono serwer komputerowy z systemem sieciowym oraz przyłączono do niego: 4 komputery sieciowe z oprogramowaniem, 1 drukarkę kolorową formatu A3, 1 drukarkę laserową formatu A4.	31 342	31 342	0	100 %
23.	<i>Zakup oprogramowania SIMPLE (zakup programu SIMPLE BUSINESS SQL obejmującego m.in. moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe)</i>	Zakupiono program SIMPLE BUSINESS SQL obejmujący moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe.	11 590	11 590	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
24.	Zakup programu do kosztorysowania (Zakup specjalistycznego oprogramowania dla zarządców dróg, przeznaczonego do opracowywania dokumentacji kosztorysowej do przetargów na roboty budowlane)	Zakupiono program Rodos Standard – specjalistyczne oprogramowanie dla zarządców dróg, przeznaczone do opracowywania dokumentacji kosztorysowej do przetargów na roboty budowlane.	2 489	2 489	0	100 %
25.	Zarząd Dróg i Zieleni (ewidencja dróg gminnych)	Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku.	150 000	0	150 000	0 %
26.	Zakup programu typu CAD wraz ze szkoleniem dla pracowników (zakup programu typu CAD (AUTO CAD LT 2007 PL. SLM New com CD) wraz ze szkoleniem dla pracowników)	Zakupiono program AutoCAD LT 2008 SLM/PL. oraz przeszkolono pracowników w jego obsłudze.	6 880	6 880	0	100 %
27.	Zakup systemu Parking Control (Zakup programu do obsługi i kontroli płatnych miejsc parkingowych w Pile)	Zakupiono aparaturę i program do obsługi i kontroli płatnych miejsc parkingowych w mieście Piła.	11 224	11 224	0	100 %
28.	Parking przy targowisku ul. Rynkowa (parking)	Wykonano dokumentację budowlaną. Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia robót w czerwcu 2008 r.	489 894	0	489 894 (42 700)	0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 350 000	2 019 907	304 000	86 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		750 000	419 907	304 000	56 %
1.	Wykupy terenów (wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	Środki wydatkowane na wypłatę odszkodowania za dz. nr 153/1, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Piła. Niewykonanie planu wiąże się z długotrwałą procedurą związaną z podziałem nieruchomości.	250 000	4 550	240 000	2 %
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Gmina nabyła pr. własności niezabudowanej dz. nr 80 o pow. 1,0795 ha, Jezioro Płocie i Jeleniowe, dz. nr 206 – Al. Niepodległości; pr. uż. wieczystego dz. nr 69/7 i 69/8 – ul. B. Stalingradu, dz. nr 141/19 – ul. K. Jadwigi. Gmina nabyła dz. 129/10 – ul. O.M.Kolbe, dz. 32/21 – ul. Żeleńskiego, dz. 472/2 – ul. Kondratowicza, dz. 184/2 i dz. 187/2 – Al. Piastów, dz. 183 i 184 – ul. Szkolna.	500 000	415 357	64 000	83 %
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 600 000	1 600 000	0	100 %
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne.	1 600 000	1 600 000	0	100 %
750	Administracja publiczna		1 234 944	781 002	441 340	63 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		734 944	722 342	0	98 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
1.	<i>Modernizacja Urzędu Miasta (modernizacja pomieszczeń MOPS z przeznaczeniem na USC, remont sanitariatu I piętra, wymiana posadzki na I piętrze, wymiana drzwi na I piętrze, montaż regałów przesuwanych, modernizacja sali sesyjnej)</i>	Wykonano projekt budowlany i aranżacyjny modernizacji pomieszczeń po byłym MOPS na USC. Zamontowano regały przesuwne do USC i W. Finansowego, wykonano zabudowy meblowe dla USC, W. Organizacyjnego, sekretariatu i gabinetu Prezydenta. Wyremontowano sanitariaty i wymieniono posadzki na I piętrze. Zamontowano nagłośnienie do USC i sali sesyjnej.	642 344	633 101	0	99 %
2.	<i>Modernizacja Urzędu Miasta (montaż chłodnicy wraz z podłączeniem i osprzętem elektrycznym)</i>	Zamontowano chłodnicę w dźwigu osobowym w budynku Urzędu Miasta Piły.	9 000	8 991	0	100 %
3.	<i>Komputeryzacja Urzędu (zakup oprogramowania, wdrożenie systemu informatycznego, zakup sprzętu)</i>	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z licencjami na 35 stanowisk, rozszerzono system kosztorysowy WINBUD o dwa stanowiska, zakupiono drukarkę dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.	83 600	80 250	0	96 %
75095	Pozostała działalność		500 000	58 660	441 340	12 %
1.	<i>Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)</i>	Wykonano obudowę kanalizacji teletechnicznej dla sieci szerokopasmowej na odcinku Obwodnicy Śródmiejskiej od ul.Ceglanej do ul. Bogusławskiego: studnie kablowe prefabrykowane – 10 szt. obudowa z rur PCV o śr. 110 PP – 738,5 m. Wykonano przyłącza światłowodowe do Muzeum im. St. Staszica i do Muzeum Okręgowego przy ul. Browarnej oraz zamontowano kamerę do monitoringu przy Rondzie Solidarności. Zadanie zakończone 24.10.2007 r. Opracowano dokumentację techniczną na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej z przyłączami podmiotów publicznych i kolejnych kamer oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007-2013.	500 000	58 660	441 340 (43 371)	12 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000	4 000	0	100 %
75405	Komendy powiatowe Policji		4 000	4 000	0	100 %
1.	<i>Komenda Powiatowa Policji w Pile (zakup psa służbowego do działań specjalnych)</i>	Zakupiono psa do działań specjalnych.	4 000	4 000	0	100 %
801	Oświata i wychowanie		7 476 965	5 384 114	2 088 576	72 %
80101	Szkoły podstawowe		298 849	22 226	276 454	7 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	.Po opracowaniu projektu na zagospodarowanie boiska, w skład którego wchodzi: boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia, rozbieg do rzutni piłką palantową, urządzenia zabawowo-rekreacyjne, ławeczki, trybuna –oraz wstępnego kosztorysu zadania kwotę inwestycji określono na 1.770.000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W budżecie 2008r. zaplanowano kwotę 1 500 000 zł.	272 855	0	272 855	0 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup kosiarko-czesarki do bieżącej pielęgnacji boiska ze sztucznej trawy)	Dokonano zakupu sprzętu.	7 000	6 832	0	98 %
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (budowa pomieszczenia gospodarczego)	Zadanie zostanie zrealizowane w 2008r.	3 599	0	3 599	0 %
4.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (zakup obieraczki do ziemniaków)	Dokonano zakupu sprzętu.	6 000	6 000	0	100 %
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (zakup kserokopiarki)	Dokonano zakupu sprzętu.	9 395	9 394	0	100 %
80110	Gimnazja		1 613 200	760 339	849 838	47 %
1.	Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Inwestycja wieloletnia. Zakres prac obejmuje: budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie boiska trawiastego, bieżni i skoku w dal, wykonanie polbruków i parkingu. Z uwagi na roboty dodatkowe: wymianę gruntu pod budynek sali i zaplecze socjalne oraz konieczność przełożenia istniejącego drenażu i kanalizacji sanitarnej i deszczowej termin oddania obiektu został przesunięty. Na koniec 2007 roku realizacja inwestycji obejmowała stan surowy zamknięty wraz z robotami wykończeniowymi.	1 590 500	737 662	849 838	46 %
2.	Gimnazjum Nr 4 (zakup centrali telefonicznej)	Dokonano zakupu sprzętu.	5 000	5 000	0	100 %
3.	Zespół Szkół Nr 3 (zakup automatu szorująco-zbierającego do sprzątnięcia sali gimnastycznej)	Dokonano zakupu sprzętu.	17 700	17 677	0	99 %
80195	Pozostała działalność		5 564 916	4 601 549	962 284	83 %
1.	Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile (Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)	Została zrealizowana termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2. Ocieplono ściany zewnętrzne powyżej i poniżej poziomu gruntu, ocieplono stropodach wentylowany i niewentylowany i wymieniono pokrycie, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarke okienną i drzwiową, wykonano instalacje odgromową, instalacje c.o. i wymieniono grzejniki. Zadanie termomodernizacji Przedszkola Nr 19 zostanie zrealizowane w 2008 roku.	5 258 073	4 301 017	957 055	82 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	21 342	21 221	0	99 %
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	38 044	38 042	0	100 %
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	32 705	32 705	0	100 %
5.	Szkoła Podstawowa nr 5 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	29 099	29 099	0	100 %
6.	Szkoła Podstawowa nr 7 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	13 189	13 188	0	100 %
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	27 528	27 214	0	99 %
8.	Zespół Szkół nr 1 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	3 300	3 300	0	100 %
9.	Zespół Szkół nr 2 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery. Zadanie zostało zakończone w lutym br.	59 096	53 867	5 229	91 %
10.	Zespół Szkół nr 3 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	36 867	36 223	0	98 %
11.	Gimnazjum nr 4 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	9 688	9 688	0	100 %
12.	Gimnazjum nr 5 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	35 985	35 985	0	100 %
851	Ochrona zdrowia		31 200	31 198	0	100 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 200	31 198	0	100 %
1.	Modernizacja OPIRPA (modernizacja pomieszczeń socjalnych i sanitarnych)	Zmodernizowano pomieszczenia socjalne i sanitarne.	8 820	8 820	0	100 %
2.	Modernizacja OPIRPA (wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i systemu przywołania)	Zainstalowano telewizje przemysłową.	22 380	22 378	0	100 %
852	Pomoc społeczna		1 307 000	91 743	1 203 831	7 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 000	91 743	3 831	86 %
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup serwera, zakup 12 komputerów, zakup 4 drukarek)	Zakupiono 12 komputerów, 4 drukarki i serwer.	66 000	65 996	0	100 %
2.	MOPS (zagospodarowanie terenu przy MOPS ul.Kwiatowa 5)	Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, żywopłoty liściaste oraz pnącza.	41 000	25 747	3 831	63 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 200 000	0	1 200 000	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
1.	<i>Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)</i>	W dniu 30.11.2007 r. podpisano akt notarialny o przejęciu obiektu. W trakcie przygotowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu, co umożliwi rozpisanie przetargu na projektowanie i w dalszej kolejności wykonawstwo robót.	1 200 000	0	1 200 000	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 950 776	2 222 472	2 728 299	45 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 002 400	611 657	390 740	61 %
1.	<i>Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu pogrzebowego)</i>	Wykonano przyłącze wodociągowe do punktów czerpalnych, alejki oraz plac na nowej części cmentarza. Wykonano koncepcję architektoniczno-funkcjonalną domu przedpogrzebowego. Obecnie trwa realizacja projektu budowlano-montazowego w oparciu o koncepcję, której przewidywany termin zakończenia przypada na luty 2008r.	367 400	222 000	145 400	60 %
2.	<i>Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)</i>	Zakończono prace nad opracowywaniem projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pile. Trwa uzgadnianie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlano-montazowych. Przygotowywane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia Parku Miejskiego.	167 000	42 314	124 685	25 %
3.	<i>Adaptacja pomieszczeń dla nowej siedziby ZDiZ (przygotowanie projektu i adaptacja pomieszczeń z wykonaniem niezbędnych prac budowlano-remontowych)</i>	Przygotowano niezbędne projekty adaptacji pomieszczeń biurowych dla potrzeb ZDiZ w Pile. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe na adaptację pomieszczeń dla ZDiZ.	168 000	47 344	120 655	28 %
4.	<i>ul. Salezjańska, ul. Złota (budowa rekreacyjnych terenów zieleni)</i>	Wykonano alejki na terenie rekreacyjnym przy ul. Salezjańskiej i Złotej oraz założono zieleni na terenach gminnych.	300 000	299 999	0	100 %
90095	Pozostała działalność		3 948 376	1 610 815	2 337 559	41 %
1.	<i>Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)</i>	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z Wykonawcą na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce zakłada termin wykonania do dnia 30 czerwca 2008 r. Inwestycja wieloletnia.	560 000	180 974	379 025 (133 879)	32 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
2.	<i>Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym sięgacze ul. Chodzieska)</i>	Z dokumentacji przyszłościowej zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy: ul. Philipsa na odcinku od ul. Kossaka do planowanego wjazdu na teren firmy Altwater; chodnika jednostronnego w Alei Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej; ul. Jaworowej; sięgaczy przy ul. Chodzieskiej; ul. Ptasiej na odcinku od ul. Orlej do Sokolej; ulic na osiedlu Koszyce (jednostka mieszkaniowa K3). Wszystkie dokumentacje są w trakcie realizacji.	298 376	0	298 376 (26 047)	0 %
3.	<i>Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)</i>	Podniesienie udziałów Gminy Piła (środki przeznaczono na założenia 16 szt. separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Gwda).	601 000	601 000	0	100 %
4.	<i>Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)</i>	Zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dla przedsięwzięcia oraz opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	964 000	0	964 000 (649)	0 %
5.	<i>Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do targowiska (budowa kolektora deszczowego)</i>	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowana inwestycja pozwoli na uregulowanie kwestii odwodnienia terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz targowiska. Umowa z Wykonawcą na budowę kolektora deszczowego od ul. Okrzei do targowisk zakłada termin wykonania do dnia 30 marca 2008 r. Inwestycja wieloletnia.	840 000	681 953	158 046	81 %
6.	<i>Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i>	Środki na podniesienie udziałów Gminy Piła w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2008 r. ze względu na konieczność wprowadzenia pewnych zmian w projekcie technicznym i uregulowanie kwestii własnościowych.	450 000	0	450 000	0 %
7.	<i>ul. Morelowa (sieć wodno-kanalizacyjna)</i>	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane jest do realizacji przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.	29 890	29 890	0	100 %
8.	<i>Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym Al.Niepodległości na wysokości ul.Koszyckiej (przyczółki żelbetowe z obu stron na istniejącym przepuscie na rowie melioracyjnym)</i>	Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę. Uzyskano potwierdzenie zgłoszenia przebudowy ze Starostwa Powiatowego.	105 802	17 690	88 112	17 %
9.	<i>Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)</i>	Do dnia 31 lipca 2007 r. ustawiono 12 wiat przystankowych na terenie miasta Piły, a do 15 października 2007 r. kolejne 7 szt.	99 308	99 308	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
926	Kultura fizyczna i sport		1 162 570	126 426	1 035 197	11 %
92604	Instytucje kultury fizycznej		127 373	126 426	0	99 %
1.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (studnia głębinowa i nawadnianie płyty boiska głównego – pozostała część dokumentacji oraz wykonanie studni głębinowej i montaż systemów nawadniających boiska)	Wykonano kosztorys inwestorski oraz studnię wierconą wraz z obudową i wyposażeniem do poboru wody.	60 185	60 184	0	100 %
2.	MOSiR (zakup samochodu)	Zakupiono samochód ciężarowy marki Citroen JUMPER.	33 754	33 672	0	99 %
3.	MOSiR (wyłożenie małego basenu ceramiką basenową – Studio rekreacji I pływalnia Wodnik)	Wyłożono ceramiką nieckę basenową i brodzik na Pływalni WODNIK.	21 000	20 980	0	100 %
4.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (modernizacja systemu wentylacyjno-nawiewowego)	Zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach siłowni i fitness.	12 434	11 590	0	93 %
92695	Pozostała działalność		1 035 197	0	1 035 197	0 %
1.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych-Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Prowadzone postępowanie na wybór wykonawcy projektu i budowę Centrum nie przyniosło rozstrzygnięcia. Przetarg został unieważniony ze względu na niespełnienie przez Oferenta warunków Specyfikacji. Konieczne jest rozpisanie kolejnego przetargu. Gmina posiada pozwolenie na budowę ścian wspinaczkowych i hali namiotowej.	975 197	0	975 197	0 %
2.	Rewitalizacja obszaru powojkowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” przy Al. Powstańców Wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Termin opracowania do 30 czerwca 2008 r. Zadanie planowane do aplikowania o środki UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych).	60 000	0	60 000	0 %
RAZEM			46 403 823	32 598 106	13 750 360	70 %

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		93 023	93 022	0	100 %
60014	Drogi publiczne powiatowe		93 023	93 022	0	100 %
1.	<i>ul. Kamienna (ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kamiennej w Pile na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 179 do os. Gładyszewo)</i>	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Gmina dotowała inwestycję w 50 % kosztów zadania. Zadanie zakończono 31.08.2007 r.	93 023	93 022	0	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000	0	100 %
75405	Komendy powiatowe Policji		20 000	20 000	0	100 %
1.	<i>Samochód specjalistyczny dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile)</i>	Przekazano środki na zakup samochodu specjalistycznego. Dotacja rozliczona.	20 000	20 000	0	100 %
801	Oświata i wychowanie		15 936	15 109	0	95 %
80104	Przedszkola		15 936	15 109	0	95 %
1.	<i>Przedszkole Nr 6 (zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych ZE-5)</i>	Zakupiono kociołki elektryczne.	9 936	9 936	0	100 %
2.	<i>Przedszkole Nr 11 (zakup obieraczki do warzyw)</i>	Zakupiono obieraczkę do warzyw.	6 000	5 173	0	86 %
803	Szkolnictwo wyższe		400 000	400 000	0	100 %
80395	Pozostała działalność		400 000	400 000	0	100 %
1.	<i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (modernizacja budynku: wymiana drzwi na korytarzach w budynkach A i B, remont posadzek w budynku B, zakup platformy dla niepełnosprawnych do budynku B, malowanie sal)</i>	Zadanie realizowane przez PWSZ im. St. Staszica. Wykonano modernizację budynków: wymiana drzwi na korytarzach w budynkach A i B, remont posadzek w budynku B, zakup platformy dla niepełnosprawnych do budynku B, malowanie sal. Zadanie zakończono i rozliczono.	400 000	400 000	0	100 %
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000	0	100 %
85111	szpitale ogólne		30 000	30 000	0	100 %
1.	<i>Szpital Specjalistyczny w Pile (zakup pomp infuzyjnych)</i>	Dofinansowano zakupy pomp infuzyjnych dla szpitala. Dotacja rozliczona.	30 000	30 000	0	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 479 105	1 479 105	0	100 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 444 105	1 444 105	0	100 %
1.	<i>Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej)</i>	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury: wymiana desek na scenie, wymiana wykładziny, wymiana kurtyny, zakup i montaż foteli, wymiana pokrycia dachu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze ZPORR 2004-2006. Zadanie zakończone 7.09.2007 r.	1 256 105	1 256 105	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasaj ące (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
2.	<i>PDK (elewacja frontowa budynku)</i>	Elewacja frontowa budynku Pilskiego Domu Kultury Zadanie zakończone 30.10.2007 r.	133 000	133 000	0	100 %
3.	<i>PDK (modernizacja kina Koral)</i>	Dostawa aparatury projekcyjnej oraz montaż elementów akustycznych. Zadanie zakończone 30.09.2007 r.	55 000	55 000	0	100 %
92116	Biblioteki		25 000	25 000	0	100 %
1.	<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka publiczna w Pile (rozbudowa sieci komputerowej wewnętrznej)</i>	Przekazano środki na rozbudowę sieci komputerowej. Dotacja rozliczona.	25 000	25 000	0	100 %
92195	Pozostała działalność		10 000	10 000	0	100 %
1.	<i>Budowa pomnika (Budowa Pomnika Polskiego Państwa podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu)</i>	Dofinansowano budowę pomnika. Dotacja rozliczona.	10 000	10 000	0	100 %
RAZEM			2 038 064	2 037 236	0	100 %