

Piła, dnia 31.03.2014 r.

I i ZP-342-2/2826/14

Pani

**Magdalena Zgiep-Porzucek**

Radna Rady Miasta Piły

W odpowiedzi na Pani interpelację nr BRM.0003.239.2014 z dnia 12.03.14 r. w sprawie przebudowy fragmentu ulicy Bydgoskiej w Piłe uprzejmie informuję co następuje:

Termin zakończenia prac planowany jest na drugi kwartał 2014 r. Natomiast oddanie do ruchu może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody na użytkowanie.

Zasadniczą przyczyną przesunięcia terminu przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Piłe” była budowa kolektora kanalizacji deszczowej o dł. 42 m i  $\varnothing$  1000 mm łączącego istniejący główny kolektor deszczowy ul. Bydgoskiej ze zbiornikiem retencyjnym mającym powstać przyszłościowo w ulicy Karpackiej. Opracowywana koncepcja budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na terenie m. Piły ma za zadanie przejęcie nadmiaru wód opadowych powstałych podczas ulewnych deszczy celem zapobieżenia podtapiania przyległych terenów. Dokumentacja w tym zakresie została wykonana pod koniec 2013 r. Proces projektowy przebudowy ul. Bydgoskiej rozpoczął się w 2012 r. i został zakończony w kwietniu 2013 r. Aby wyeliminować przyszłościową jakąkolwiek ingerencję w nowo wybudowane rondo, podjęto natychmiastowe działania mające na celu dobudowanie kolektora KD 1000.

Wartość robót w tym zakresie została wyceniona na 197 tys. zł. Rozdzielenie inwestycji w wyżej wymienionym zakresie nie znajdowało uzasadnienia, gdyż wykonanie tego kolektora uzależniało wykonanie następnych etapów robót drogowych na tym fragmencie ul. Bydgoskiej.

*Z poważaniem*

*Szewc*  
**Krzysztof Szewc**