



Poznań, 24 czerwca 2013 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.18.2013.3



Pan

Piotr Głowski

Prezydent Miasta Piły

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 4 Porozumienia zawartego 5 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła, w dniach: 22 kwietnia 2013 r. oraz od 24 do 26 kwietnia 2013 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Piły kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71035 *Cmentarze*, wynikającego z Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 5 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. *o grobach i cmentarzach wojennych* (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.). W związku z powyższym, na podstawie art. 47 *ustawy o kontroli w administracji rządowej*, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.189a.2013.1 z 18 kwietnia 2013 r., zespół kontrolerów: Jolanta Szaniawska – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (Przewodnicząca zespołu), Michał Suchanek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.18.2013.3 z 9 kwietnia 2013 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wywiązywania się z zawartego z Wojewodą Wielkopolskim Porozumienia, prawidłowości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, a także prawidłowości rozliczenia się z przyznanych środków.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych trzech nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli.**

5 czerwca 2012 r. Wojewoda Wielkopolski, reprezentowany przez Przemysława Pacię – Wicewojewodę Wielkopolskiego, zawarł Porozumienie z Miastem Piła, reprezentowanym przez Piotra Głowskiego – Prezydenta Miasta Piły, w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Do zakresu zadania, na mocy § 1 ust. 2 Porozumienia, należało:

1. Utrzymanie porządku i czystości na grobach i kwaterach wojennych;
2. Pielęgnacja i uzupełnienie zieleni, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka suchych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia gałęzi lub drzew, usuwanie wiatrołomów na grobach, kwaterach i cmentarzach wojennych;
3. Oczyszczanie krawężników alejek, gracowanie alejek, schodów i placów na grobach, kwaterach i cmentarzach wojennych;
4. Bieżąca konserwacja nagrobków i pomników na grobach, kwaterach i cmentarzach wojennych;
5. Kontynuacja oczyszczania i uzupełniania napisów na grobach wojennych;
6. Uporządkowanie i prace odtwarzające ogrodzenie żywoplotowe jenieckiego cmentarza wojennego z I wojny światowej na Leszkowie;
7. Opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z I wojny światowej w Pile na Leszkowie, obejmującego zasady odtworzenia przestrzennych założeń cmentarza, renowacji nagrobków i pomników, odtworzenia i uporządkowania zieleni oraz dokumentację fotograficzną;
8. Współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i kwaterami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;
9. Prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisów do imiennej ewidencji pochowanych przy współpracy z Wojewodą.

Kwota dotacji celowej dla Miasta Piły na realizację zadania wyniosła 60 000,00 zł. Stwierdzono, że kwotę przedmiotowej dotacji wprowadzono do budżetu Miasta Piła.

Kontrola ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Piły wykazała, że w związku z realizacją zadania w 2012 r. wydatkowano otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 59 999,81 zł. Środki z dotacji wydatkowano na:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na prace związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Pile – Leszkowie: kwota 738,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Pile – Leszkowie: kwota 48 536,81 zł,
- opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile Leszkowie wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie*: kwota 10 725,00 zł.

Niewykorzystaną w 2012 r. część dotacji w kwocie 0,19 zł terminowo zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ustalono, że w Urzędzie Miasta Piły, stosownie do wymagań zawartych w art. 152 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych*, prowadzono wyodrębnioną ewidencję w zakresie otrzymania i wydatkowania środków z dotacji.

Na podstawie art. 150 pkt 4 *ustawy o finansach publicznych* Wojewoda Wielkopolski określił w § 5 Porozumienia zawartego 5 czerwca 2012 r. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. Miasto Piła terminowo złożyło rozliczenie dotacji udzielonej w 2012 r. na realizację zadania. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne z ewidencją księgową Urzędu Miasta Piły.

W celu potwierdzenia rzeczowej realizacji zadania (w zakresie obejmującym punkty od 1 do 6 wymienione na str. 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego), 25 kwietnia 2013 r. dokonano oględzin na cmentarzach wojennych z okresu I i II wojny światowej usytuowanych w Pile – Leszkowie. W wyniku dokonanych oględzin oraz analizy przedłożonej kontrolerom dokumentacji technicznej stwierdzono rozbieżności pomiędzy wielkościami wykazanymi w przedmiarach robót w kosztorysie inwestorskim, a ilością faktycznie wykonanych prac, m.in. powierzchni ciętych żywopłotów, powierzchni odchwaszczanych mogił, powierzchni graczonych schodów, długości oczyszczanego ścieku przykrawężnikowego.

W trakcie oględzin stwierdzono pozostawienie karczki po wyciętych drzewach na cmentarzu z okresu I wojny światowej oraz niewłaściwe oczyszczenie i zeszkobanie cokołu pomnika z gwiazdą na cmentarzu z okresu II wojny światowej.

Ponadto, oględziny wykazały dewastację dwóch nagrobków wyznania mojżeszowego (odnowionych w 2012 r.) oraz kilku nagrobków muzułmańskich na cmentarzu z okresu I wojny światowej. Fakt dewastacji Urząd Miasta Piły zgłosił 15 kwietnia 2013 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Pile.

Kontrola wykazała, że w celu realizacji części zadania wymienionej w punkcie 7 na str. 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Gmina Piła (Zamawiający) przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Procedura wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie*” zrealizowana została zgodnie z przepisami ustawy *Prawo zamówień publicznych*, tj. w sposób: gwarantujący przestrzeganie zasady równego traktowania wykonawców, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, bez naruszeń mających wpływ na wynik postępowania, bez naruszeń *ustawy* powodujących odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wykonawcą zadania pn. „Opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie*” była Jadwiga Knaflowska zam. ul. Porazińskiej 12, 60-195 Poznań. Ustalono, że „Kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie*” nie został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a co za tym idzie nie może stanowić podstawy do wykonywania jakichkolwiek prac na ww. obiekcie zabytkowym.

Stwierdzono, że Miasto Piła w 2012 r. współpracowało z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i kwaterami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków poprzez wystąpienie o wydanie pozwolenia na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków (dotyczy części zadania wymienionej w punkcie 8 na str. 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wystąpiły rozbieżności pomiędzy wielkościami wykazanymi w przedmiarach robót kosztorysu inwestorskiego i tożsamym kosztorysie ofertowym, a ilością faktycznie wykonanych prac, m.in. powierzchni ciętych żywoplotów, powierzchni odchwaszczanych mogił, powierzchni gracowanych schodów, długości oczyszczanego ścieku przykrawężnikowego;
2. Pozostawiono karcze po wyciętych drzewach na cmentarzu z okresu I wojny światowej oraz niewłaściwie oczyszczono i zeszkrobano cokół pomnika z gwiazdą na cmentarzu z okresu II wojny światowej;
3. „Kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie*” nie został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a co za tym idzie nie może stanowić podstawy do wykonywania jakichkolwiek prac na przedmiotowym obiekcie zabytkowym.

Ad. 1.

W wyniku dokonanych oględzin oraz analizy przedłożonej kontrolerom dokumentacji technicznej stwierdzono rozbieżności pomiędzy wielkościami wykazanymi w przedmiarach robót w kosztorysie inwestorskim (i tożsamym kosztorysie ofertowym), a ilością faktycznie wykonanych prac, m.in. powierzchni ciętych żywoplotów, powierzchni odchwaszczanych mogił, powierzchni gracowanych schodów, długości oczyszczanego ścieku przykrawężnikowego.

Kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót na „Prace związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Pile –

Leszkowie” sporządziła firma Projektowanie i Nadzór Budowlany tech. bud. Ryszard Potylicki. Wykonanie zlecenia potwierdza „Protokół przekazania dokumentacji” spisany 26 września 2012 r. W protokole wskazano, że kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar wykonane zostały, cyt. „zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz są kompletne – zgodne z zleceniem”. Odbiór dokumentacji potwierdził inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, który nie wniósł uwag do zawyżonych wielkości wykazanych w dokumentacji.

W konsekwencji wyżej opisanego zaniedbania, zwiększone powierzchnie wykazane w przedmiarze spowodowały zawyżenie kosztorysu powykonawczego, na podstawie którego dokonano zapłaty za wykonane prace związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Pile – Leszkowie, które zrealizowała firma Zakład Zieleni Miejskiej Sp. z o.o. w Pile. Wykonanie prac potwierdza „Protokół odbioru robót” spisany 7 listopada 2012 r. W protokole wskazano, że zakres robót jest zgodny z umową, a ich jakość oceniono jako dobrą. Odbiór robót potwierdził inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, który nie wniósł uwag do zawyżonych powierzchni zrealizowanych prac.

Na podstawie faktury VAT nr 124/2012/TZ wystawionej 7 listopada 2012 r. przez Wykonawcę, kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru robót dokonano zapłaty za wykonane prace. Kwota do zapłaty wyniosła 48 536,81 zł i obejmowała powierzchnie niezgodne z ilością faktycznie wykonanych prac.

Przyczyną opisanej nieprawidłowości było zaniedbanie i brak należytej staranności pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, który dokonywał odbioru dokumentacji technicznej oraz robót.

W czasie kontroli Miasto Piła dokonało powtórnego obmiaru faktycznie wykonanych robót i sporządziło poprawny kosztorys powykonawczy. Zgodnie z dokonaną korektą, kwota nadpłacona Wykonawcy wyniosła 6 682,89 zł brutto. Przedmiotową kwotę 15 maja 2013 r. zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ad. 2.

W trakcie oględzin stwierdzono pozostawienie karczki po wyciętych drzewach na cmentarzu z okresu I wojny światowej oraz niewłaściwe oczyszczenie i zeszkobanie cokołu pomnika z gwiazdą na cmentarzu z okresu II wojny światowej, które to roboty wchodziły w zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Pile – Leszkowie. Należyte wykonanie prac potwierdza „Protokół odbioru robót” spisany 7 listopada 2012 r. W protokole wskazano, że zakres robót jest zgodny



z umową, a ich jakość oceniono jako dobrą. Odbiór robót potwierdził inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, który nie wniósł uwag do niewłaściwego ich wykonania.

Przyczyną opisanej nieprawidłowości był brak należytej staranności pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, który dokonywał odbioru robót.

Ad. 3.

„Kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszku wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszku*” nie został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a co za tym idzie nie może stanowić podstawy do wykonywania jakichkolwiek prac na przedmiotowym obiekcie zabytkowym.

Wykonawcą zadania pn.: „Opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszku wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszku*” była Jadwiga Knaflewska zam. ul. Porazińskiej 12, 60-195 Poznań, z którą Gmina Piła zawarła 7 sierpnia 2012 r. umowę nr 55/PN/II/2012. W § 2 tejże umowy Zamawiający (Gmina Piła) określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wskazał, że cyt.: „Program winien być zatwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków”. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 10 725,00 zł brutto. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że „Kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszku wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszku*” został opracowany. Wykonanie zamówienia potwierdza „Protokół zdawczo-odbiorczy” do umowy nr 555/PN/ II/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. spisany 25 września 2012 r. W treści protokołu wskazano, że przekazana dokumentacja zawiera, cyt. „(...) akceptację Konserwatora zabytków”. Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie ze środków z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa.

W opinii kontrolerów przedłożona w toku kontroli dokumentacja nie potwierdzała jednoznacznie, że „Kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszku

wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie*” został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym zwrócono się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z pisemnym zapytaniem czy „Kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie*” opracowany w 2012 r. przez Wykonawcę Jadwigę Knaflewską zam. ul. Porazińskiej 12, 60-195 Poznań został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu poinformował, że przedmiotowy Program nie został przez niego zatwierdzony, Programu nie zatwierdził również Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Pile działający z jego upoważnienia.

W świetle powyższego „Kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich jenieckiego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie wg przyjętej i zatwierdzonej *Ogólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej w Pile – Leszkowie*” nie może stanowić podstawy do wykonywania jakichkolwiek prac na przedmiotowym obiekcie zabytkowym.

Przyczyną opisanej nieprawidłowości był brak należytej staranności pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, którzy dokonali odbioru dokumentacji bez stosownego zatwierdzenia.

W czasie kontroli, 27 maja 2013 r., Miasto Piła dokonało zwrotu kwoty 10 725,00 zł na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz załączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego dokumentach:

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca realizację zadania wynikającego z porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 5 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła.

Załącznik nr 2: Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Miasto Piła w 2012 r. ze środków z dotacji w związku z realizacją zadania wynikającego z Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 5 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła.

Załącznik nr 3: Protokół oględzin przeprowadzonych 25 kwietnia 2013 r.



Załącznik nr 4: Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 5: Pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 maja 2013 r. (znak sprawy: Po. 160 3414.1.2013).

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Pouczenie pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły o bezwzględnej konieczności dochowywania należytej staranności przy realizacji zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w celu uniknięcia zaniedbań prowadzących do niewłaściwego wydatkowania środków publicznych.
2. Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami, o których mowa powyżej, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
3. Usunięcie karczwy po wyciętych drzewach na cmentarzu z okresu I wojny światowej oraz właściwe oczyszczenie i zeszkobanie cokół pomnika z gwiazdą na cmentarzu z okresu II wojny światowej, które to roboty wchodziły w 2012 r. w zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Pile – Leszkowie.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie **30 dni** od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

  
Przemysław Pacia  
Wicewojewoda Wielkopolski