

POWIAT PILSKI
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

OPINIA NR 385/2009

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Budowa ulicy Rynkowej w Pile odcinek od Ronda Kuronia do Targowiska wraz z parkingami , oświetleniem i odwodnieniem - lokalizacja działki nr 300/10,300/11,300/9,651,304/5,304/3,650,649,275/1,276/1,300/7,301.**

dla: **Gmina Piła**

adres: **ul. Plac Staszica 10**

64-920 Piła

na zlecenie z dnia: **2009-05-29** znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2009-06-03**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Opiniuje Pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Piła, ul. Rynkowa.

Uwagi i zalecenia:

Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" Sp. z o.o w Pile, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile,
Urząd Miasta Piły:

- bez uwag.

Archeologia w Pile:

- inwestor zobowiązany jest dostarczyć do PSOZ w Pile ul. Śniadeckich 46 kopię mapy z naniesionymi planami inwestycji
- z uwagi na występowanie licznych śladów osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego , które podczas prac ulegną zniszczeniu inwestor zobowiązany jest zlecić stały nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi
- inwestor winien w trybie pilnym nawiązać kontakt z Konserwatorem zabytków Archeologicznych (PSOZ Piła ul.Śniadeckich 46 tel.352-07-15,16) w celu ustalenia sposobu realizacji warunków konserwatorskich wymienionych wyżej.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile (dotyczy zieleni):

- przy kolizji z zielenią wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów,zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dn.16.04.2004 roku tekst jednolity Dz.U.z 2004r.nr 92 poz.880, opłat za usuwanie drzew i krzewów,
- przy zniszczeniu powierzchni trawnikowych obowiązuje uzyskanie decyzji zgodnie z DZ.U.Nr 92 z 2004 roku,
- przy zbliżeniach do istniejącej zieleni obowiązuje zachowanie dopuszczalnych minimalnych odległości zgodnie z obowiązującymi normami zbliżeń,
- w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów prace ziemne należy wykonać ręcznie,
- ograniczenie systemów korzeniowych przez cięcie musi być przeprowadzone pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni w Pile,
- wykonawca powiadomi Zarząd Dróg i Zieleni w Pile o terminie rozpoczęcia inwestycji,
- bezwzględnie zabezpieczać drzewa i krzewy na czas budowy.

NETIA - TELEKOM Piła:

- [Netia-Telekom - Piła | Spółka z o.o. uzgadnia projektowaną drogę, odwodnienie wraz z oświetleniem z następującymi zastrzeżeniami:
- szczegółowy przebieg kabla będącego własnością Netia-Telekom Piła

STAROSTWO POWIATOWE
W PILE
Al. Niepodległości 33/35

- należy ustalić na podstawie próbnych przekopów (udział naszego przedstawiciela na odrębne zlecenie wykonawcy robót),
- prace ziemne w strefie po 5 m od osi kabla wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego,
 - w rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych projektowaną sieć należy ułożyć w/g obowiązujących przepisów ustalonych w Polskich Normach,
 - zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu,
 - przed rozpoczęciem robót ziemnych należy powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Telekom-Piła, celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych.

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Pile:

- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Oddziału Terenowego w Pile, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbných przekopów,
- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami | ENEA| Zakład Dystrybucji Energii w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością |ENEA| Zakład Dystrybucji Energii w Pile,
- stosować wykopy ręczne,
- w miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne o odpowiedniej wytrzymałości termicznej,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w Pile,
- podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność.

Telewizja Kablowa ASTA - NET w Pile:

- ASTA - NET uzgadnia projektowaną drogę, odwodnienie oraz oświetlenie z następującymi uwagami:
- bezwzględnie zachować normatywne odległości od urządzeń ASTA - NET,
- prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być wykonywane bez użycia sprzętu mechanicznego,
- zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne ASTA - NET przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu,
- kolizje z naszymi urządzeniami zgłaszać do odbioru przed zasypaniem ,
- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy powiadomić pisemnie z 7 - dniowym wyprzedzeniem ASTA - NET (fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie.

Telekomunikacja Polska SA Zakład w Pile:

- uzgadnia się lokalizację projektu z następującymi uwagami:
- w rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekom. projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących przepisów z zachowaniem bezwzględnej odległości ustalonej w Polskich Normach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekom., stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi,
- wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie telekomunikacyjnych urządzeń podziemnych w obecności naszego przedstawiciela,
- po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekom. nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić TPSA Piła (tel. 067-212 53 06) kom. 504 294 798 w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w/w urządzeniami,
- prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być wykonywane sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością,
- zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń

STAROSTWO POWIATOWE
W PILE
Al. Niepodległości 33/35

telekomunikacyjnych,

- Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekom. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót,
- w przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekom., inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez TPSA, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt,
- sieci telefoniczne nie podlegające przebudowie, pod projektowanymi drogami chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT,
- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy pisemnie 7 dni wcześniej powiadomić właściwy terenowo Obszar Telekomunikacji, celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.
- w razie zmian rzędnych wysokości należy dopasować te zmiany do ułożenia na odpowiedniej głębokości urządzeń teletechnicznych.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Piła:

- uzgodnić z WSG Sp. z o.o O/ ZG w Poznaniu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile, Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile, Powiatowy Zarząd Dróg w Pile:

- zapoznano się na posiedzeniu Zespołu w dniu 04.06.2009r.

Przewodniczący Zespołu:

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

z up. STAROSTY

Stefan Rymer
GEODETA POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE
W PILE
Al. Niepodległości 33/35